

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 梅州市梅县区松南理石厂
项目编号: _____
建设地点: 梅州市梅县区松口镇松南村
验收单位: 梅州市梅县区松南理石厂



2024年08月10日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	梅州市梅县区松南理石厂	行业类别	采矿
主管部门 (或主要投资方)	梅州市梅县区松南理石厂	项目性质	扩建
水土保持方案批复机关、文号及时间	梅州市梅县区水务局 梅县区水保审(2020)08号, 2020年4月17日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	基建期 2018 年 10 月~2019 年 9 月		
水土保持方案编制单位	广东嘉道科技有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	梅州市梅县区松南理石厂		
水土保持施工单位	梅州市梅县区松南理石厂		
水土保持监理单位	/		
水土保持设施验收报告编制单位	梅州市梅县区松南理石厂		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）要求，梅州市梅县区松南理石厂于2024年8月10日在梅县松口镇松南村主持召开了梅州市梅县区松南理石厂水土保持设施验收会议。参加会议的有：梅州市梅县区松南理石厂、主体设计、监测和施工单位的代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况和验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及方案编制和主体设计、监测、施工单位的补充说明，形成验收意见如下：

（一）项目概况

梅州市梅县区松南理石厂位于梅县松口镇松南村，项目为续建建设生产类项目。矿区总面积11.63hm²，开采方式为地下开采，地面占地面积为0.82hm²，为工业场地、临时停车场以及行政管理用房，矿区中心地理坐标为东经116°26′01″～116°26′17″，北纬24°27′37″～24°27′50″。矿山有约100m的公路与X009公路相接，交通比较方便。

项目生产规模为年产11万m³/年，基建期：2018年10月至2019年9月；生产工期：2019年10月至2024年10月。工程计划总投资280万元。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020年4月17日梅县区水务局《关于梅州市梅县区松南理石厂

水土保持方案审批准予行政许可决定书》(梅县区水保审(2020)08号)批复了该水土保持方案,批复的水土流失防治责任范围为0.76公顷。经核定,本期工程运行期水土流失防治责任范围为0.82公顷。方案批复的水土保持总投资为76.48万元,本期工程实际完成水土保持工程总投资65.016万元。水土保持方案无重大变更情况。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

水土保持后续的设计由主体设计单位完成。

(四) 水土保持监测情况

2024年07月,建设单位自行对本工程进行了水土保持监测,经监测人员现场踏勘调查,结合相关资料,编写了《监测总结报告》。本期工程建设期实际完成的水土保持措施有排水沟550m,沉砂池1座、绿化2250m²。基本落实了水土保持方案确定的防治措施。各项水土保持措施发挥综合效益后,水土流失总治理度达到98.78%、土壤流失控制比达到1.0、渣土防护率达到100%,林草植被恢复率100%,林草覆盖率27%。各项水土保持设施运行正常,发挥了较好的水土保持功能,水土流失防治标准达到批复方案执行的南方红壤区一级防治标准,各项指标均达到批复方案确定的目标值。监测结果表明该工程已达到水土保持验收标准。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

2024年08月,建设单位自行对本期工程水土保持设施进行了验收,并编制完成了《梅州市梅县区松南理石厂水土保持设施验收报告》。经验收,工程基本完成了水土保持方案报告书设计和确定的水土保持措施,投资控制及使用合理,完成的水土保持设施质量总体

合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的防治措施，基本完成了批复的防治任务；建成的水土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展了水土保持监测工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意梅州市梅县区松南理石厂水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设及运行管理单位应继续做好水土保持设施的后续管护，对水土保持工程措施出现的局部损坏进行修复、加固，对植物措施及时进行抚育、补植、更新，确保其正常运行和发挥效益，并按水保方案及其批文落实后期工程的水土保持措施，防止水土流失。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	蔡尚扬	梅州市梅县区松南理石厂	项目经理	蔡尚扬	建设单位
组员	陈永龙	梅州市梅县区松南理石厂		陈永龙	验收报告 编制单位
	蔡加雄	梅州市梅县区松南理石厂		蔡加雄	监测单位
	/	/	/	/	监理单位
	黎宣锦	梅州市梅县区松南理石厂		黎宣锦	施工单位
	冯志凯	梅州市地环矿山技术咨询服务中心		冯志凯	主体设计 单位
	杨锐利	梅州市梅县区松南理石厂		杨锐利	水土保持 设施管理 单位
	黎宣泉	梅州市梅县区松南理石厂		黎宣泉	绿化施工 单位
	谢金波	五华县水土保持试验推广站	高工	谢金波	特邀专家