

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年度梅县区“十个一批”城建民生事项之路灯改造

工程项目

区级项目主管部门：梅州市梅县区住房和城乡建设局

填报人姓名：刘光平

联系电话：2587051

填报日期：2022 年 5 月 12 日



一、项目概况

1. 项目名称：2020 年度梅县区“十个一批”城建民生事项之路灯改造工程项目

性质和用途：为提高城市照明质量，2020 年度梅县城区“十个一批”城建民生事项项目中的“梅县区新府街、新贵街、电厂路、交通路、行政区、印刷厂等路段路灯改造工程项目”，将原有 400W 钠灯（射灯）、250W 钠灯、150W 钠灯分别升级改造为 200W LED 射灯、200W LED 灯、100W LED 灯，共更换路灯 1840 盏。

2. 项目进度计划：2020 年 11 月至 2020 年 12 月

3. 预期主要的社会效益：提升城市照明质量。

二、项目执行基本情况

2020 年度梅县区“十个一批”城建民生事项之路灯改造工程，2021 年预算 290.46 万元，实际支出 266.49 万元，质保金未付。

三、项目绩效目标实现的自我评价

提高了照明质量，方便了群众出行。