

梅州市梅县区住房和城乡建设局

梅县区 2021 年农村削坡建房风险点排查整治补助资金绩效自评报告

梅州市住房和城乡建设局：

按照广东省住房和城乡建设厅关于做好 2021 年农村削坡建房风险排查专项资金绩效评价的工作要求，现将我局的自评报告如下：

一、财政资金和绩效目标分解下达情况

1. 根据梅县区财政局转发下达的文件，收到省级专项资金 835.4（梅市财监建[2021]5 号）。

2. 2020 年结余结转省级农村削坡建房风险点排查省级补助资金 3.45 万元。（梅市财建[2020]17 号）

3. 市、区财政未安排资金。

至 2021 年 12 月 31 日，结余结转的排查资金 3.45 万元和 21 年省级整治补助资金 835.4 万元都已拨付完毕，用于补助完成整治的农村削坡建房农户。

二、绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标为完成新一轮农村削坡建房风险点的整治任务。截至 2021 年 12 月 31 日，我区已完成 2021 年 655 户削坡建房风险点整治任务和 2020 年 171 户削坡建房风险

支付情况：2021 年 7 月 6 日支付 2020 年削坡建房整治专项资金和 2021 年第一、二季度削坡建房整治进度专项资金共 589.65 万元，2021 年 12 月 2 日支付 2021 年第三季度削坡建房整治进度专项资金 245.75 万元，合计支出数 835.4 元。

2. 其中 2020 年整治任务（171 户）已全部完工并通过验收建立一户一档；2021 年度农村削坡建房风险点整治任务（655 户）已全部竣工。共完成整治的农村削坡建房风险点涉及行政村累计 184 个行政村，完成整治的农村削坡建房风险点涉及居民累计 3085 人。

3. 通过农村削坡建房风险点全部完成整治后，有效降低或消除农村削坡建房风险点安全隐患，整治后的农村削坡建房风险点发生滑坡、崩塌等地质灾害的风险显著降低，确保农村削坡建房户生命财产安全，得到了农村削坡建房风险点农户们的一致好评，以实际行动践行习近平总书记关于切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处的重要指示精神。

4. 我区在开展农村削坡建房风险点整治过程中，主要做法是组建工作群，下达任务，每周一通报形式推进农村削坡建房风险点整治进度；并由各个乡镇的分管领导监督督促，各乡镇的镇村干部积极推进和农户们的积极响应下，能顺利完成的整治任务；通过整治，有效降低消除农村削坡建房风险点安全隐患。

三、下一步工作安排

三、下一步工作安排

1. 2022 年度削坡建房风险点排查整治任务计划 774 户。截至 4 月 29 日，我区任务数为 774，开工数为 491，开工率为 63.44%，竣工数为 413，竣工率为 53.36%。对于 2022 年度削坡建房风险点整治任务，继续督进各镇特别是进度滞后的镇加强组织领导，采取切实有力的工作措施，加快削坡建房风险点整治工程进度。力争在 12 月底前完成年度整治任务。对已完成整治任务的，开展验收工作；并根据《广东省住房和城乡建设厅农村削坡建房风险点排查整治工作档案模板》（粤建村函[2021]222 号）要求，完善镇级档案资料（一户一档）。

2. 对于已完成整治的削坡建房风险点由我局委托第三方专业公司按照极高风险、高风险进行全覆盖实地验收评定，中风险、低风险按照 10%的比例进行实地验收评定，出具验收报告。

梅州市梅县区住房和城乡建设局

2022 年 4 月 29 日

