

项目绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：梅县区美丽圩镇建设项目

区级项目主管部门：(公章)

填报人姓名：王林玉

联系电话：15766376172

填报日期：2025 年 4 月 3 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

党的二十大聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，美丽圩镇建设是推进乡村振兴的重要抓手，是落实“百千万工程”的重要举措，白渡镇全力投入美丽圩镇建设攻坚行动，实现美丽圩镇建设目标。梅县区白渡镇美丽圩镇扩容提质建设项目的建设规模是为白渡圩镇农贸市场公共停车场改造3257.67平方米，宋湘广场升级改造，白渡村汶水塘路面挖补提升及铺设沥青918.52平方米，圩镇外立面改造11135.36平方米，三线整治1500米，圩镇植被栽种约6000平方米，圩镇路灯采购安装90套。现已完成白渡圩镇农贸市场公共停车场改造、完成白渡村汶水塘路面挖补提升及铺设沥青，完成部分圩镇外立面改造和部分三线整治及圩镇植被栽种。

（二）项目决策情况

梅县区美丽圩镇建设项目建设前期有去实地考察场地，经过党委会研究会议协商实施此项目。同时白渡镇找寻有资质的公司对美丽圩镇扩容提质建设项目进行概算编制，预算编制，测绘编制，对美丽圩镇扩容提质建设项目进行切实可行的设计。

（三）绩效目标

通过实施美丽圩镇建设攻坚行动，补短板、强弱项，实现圩镇环境卫生、镇容镇貌管理规范有序整洁，圩镇基础设施和公共服务支撑产业、人口集聚的能力明显增强，镇域建筑风貌特色鲜明、协调统一，社会治理向精细化不断迈进，

圩镇高质量发展的综合承载力明显增强。满足老百姓对日益增长的美好生活向往，打造各美其美、美美与共的现代化美丽圩镇，最终圩镇实现“干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、长长久久”。提升白渡镇工业园区配套功能，提升白渡镇公共服务和信息化服务能力，停车场、农贸市场、圩镇道路提质扩容，优化基础设施建设，建立长效管护机制，促进美丽圩镇建设。

二、绩效自评工作组织情况

为进一步加强对我镇预算绩效管理自评工作的组织领导，提高我镇预算绩效管理工作的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，结合相关项目实际，制定梅州市梅县区白渡镇人民政府预算绩效管理自评方案。预算绩效管理自评工作小组负责本年绩效自评工作的组织、协调、督促、检查工作。负责 2024 年度部门预算项目支出绩效评价自评工作，绩效自评工作小组负责复核项目数量的完整性及项目资金的准确性，负责绩效自评报告及自评预算绩效管理工作考核评分表在门户网站予以公开。

三、绩效自评结论

此项目自评结果良好。总体目标基本完成。具体目标已完成。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

梅县区美丽圩镇建设项目前期有去实地考察场地，经过党委会研究会议协商实施此项目。同时白渡镇找寻有资质的公司对美丽圩镇扩容提质建设项目进行概算编制，预算编制，测绘编制，对美丽圩镇扩容提质建设项目进行切实可行的设计。

（2）目标设置

此项目有设置完整、合理、可衡量性的目标，分为总体目标和具体目标。总体目标是通过实施美丽圩镇建设攻坚行动，补短板、强弱项，实现圩镇环境卫生、镇容镇貌管理规范有序整洁，圩镇基础设施和公共服务支撑产业、人口集聚的能力明显增强，镇域建筑风貌特色鲜明、协调统一，社会治理向精细化不断迈进，圩镇高质量发展的综合承载力明显增强。满足老百姓对日益增长的美好生活向往，打造各美其美、美美与共的现代化美丽圩镇，最终圩镇实现“干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、长长久久”。总体目标基本完成。在产出、效益和满意度三大方面设定了具体目标资金到位及时率100%，白渡镇联合区交警大队、区城管综合服务中心等部门，集中力量开展圩镇秩序环境综合整治行动，组织镇村党员干部做好常态化日常管控，巩固整治效果镇村风貌，圩镇经营秩序持续改善。2024年12月31日完成项目阶段性建设，不超出项目预算，改善人居环境、提高人居幸福指数、促进我镇乡村振兴战略发展有显著提升，全面铺开美丽圩镇提升改造建设，实施圩镇入口通道和美丽示范主街63栋房屋外立面提升，完成圩镇主街“三线”整治。群众满意度高达98%

以上。具体目标已完成。

(3) 保障措施

此项目有完整的制度完整性和计划安排合理性，资金保障。

2. 资金落实情况

此项目在 2024 年 2 月 18 日已收到相关配套资金。

(二) 管理分析

1. 资金管理

(1) 资金支付情况

此项目资金分别在 2024 年 9 月 18 日支付了美丽圩镇扩容提质建设项目概算编制费用、预算编制费用、测绘费用、施工图审查费用、设计费用共 207848.12 元，在 2024 年 9 月 18 日支付了美丽圩镇提质扩容建设项目安装彩球费用、美丽圩镇提质扩容项目添花增绿费用共 26460.87 元，在 2024 年 11 月 6 日支付了白渡镇工业园进镇大道购买种植树苗费用共 101822 元，在 2024 年 12 月 10 日支付了美丽圩镇扩容提质建设项目设计费用共 163869.01 元。

(2) 支出规范性

白渡镇人民政府严格按照《关于切实加强梅县区美丽圩镇建设项目实施和资金监管的通知》有关项目资金管理相关规定安排使用资金，专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准等现象，使项目资金的运用得到合理的控制和切实的保障。

此项目按规定履行报批手续，中途没有发生调整，且按

事项完成进度支付资金，事项支出按资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，此项目资金由财政直接管理分配，做到了专款专用，专人管理，及时进行会计核算。

2.事项管理

（1）实施程序

此项目按方案规定程序实施，按规定进行立项，招投标等相关程序。

（2）管理情况

此项目资金由财政直接管理分配，做到了专款专用，专人管理。

（三）产出分析

1.经济性

此项目让白渡镇年度规模以上工业总产值实现 8.29 亿元，同比增速 21.2%，增速位居全区第四；年度实现固定资产投资 1.54 亿元，限额以上批零销售额 6419 万元。白渡镇 2024 年度新增“四上”企业 5 家，目前在库“四上”培育企业 8 家。成功签约项目 2 个，计划投资额 1.72 亿元。

2.效率性

资金到位及时率 100%。

（四）效益实现度分析

1.效果性

提升白渡镇工业园区配套功能，提升白渡镇公共服务和信息化服务能力，停车场、农贸市场、圩镇道路提质扩容，

优化基础设施建设，建立长效管护机制，促进美丽圩镇建设。

五、主要绩效

通过实施美丽圩镇建设攻坚行动，补短板、强弱项，实现圩镇环境卫生、镇容镇貌管理规范有序整洁，圩镇基础设施和公共服务支撑产业、人口集聚的能力明显增强，镇域建筑风貌特色鲜明、协调统一，社会治理向精细化不断迈进，圩镇高质量发展的综合承载力明显增强。满足老百姓对日益增长的美好生活向往，打造各美其美、美美与共的现代化美丽圩镇，最终圩镇实现“干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、长长久久”。提升白渡镇工业园区配套功能，提升白渡镇公共服务和信息化服务能力，停车场、农贸市场、圩镇道路提质扩容，优化基础设施建设，建立长效管护机制，促进美丽圩镇建设。

六、存在问题

一是剩余项目资金难以落实到位，二是人员保障问题，专业人才短缺，工作人员业务能力有待提高，对新政策、新技术掌握不足。

七、下一步工作计划

一是优化经费管理，科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。二是加强人员队伍建设，定期组织业务培训，提高工作人员综合素质。

